

Trevang - Ny afløbsledning fra sø T6	2019.02.08 Max Østergaard	
Budgetopfølgning for gennemførelse af projektet		
	30.11.18	08.02.19
	Budget	Udført
	kr.	kr.
Indledende arbejder	75.000	
TV-inspektion		11.210
Landinspektør		15.500
Tyréns Ing.projekt		15.000
Max Østergaard Byggerådg. Perioden oktober 18 - januar 19 faktureret		30.875
Indledende arbejder Oktober 2018 til 31. januar 2019	75.000	72.585
Udførelse - forventede omkostninger	Budget	Prognose
Anlægsarbejdet - billigste tilbud Zacho-Lind	300.000	287.100
Indløbsbygværk		
Ledningsarbejder, ca. 75 m, styret underboring, div. gravearbejder		
Tilslutning i eksisterende brønd		
Div. uforudset, div. ikke stedfæstede ledninger frigraves, hindringer i grund mmm.		
Diverse uforudsete omkostninger i forbindelse med udførelse (fx blød bund ved sø, ukendte ledninger mm.)	75.000	75.000
Rådgivning, landinspektør, projektstyring og byggeledelse i forbindelse med udførelse:	100.000	
- Tyréns revision projekt (er udført men ikke faktureret) Hertil kommer As built samt indberetning i LER		20.000
- Landinspektør - afsætning samt deklaration samt tinglysning kr. 1.660 u.moms		12.660
- Projektstyring og byggeledelse v/Max Østergaard Byggerådgivning		40.000
- Div. Uforudset omkostninger rådgvin. Projekt- og byggeledelse		15.000
Forventede omkostninger i udførelsesperioden	475.000	449.760
Samlede omkostninger	Budget	Prognose
Samlede omkostninger	550.000	522.345
Moms 25%	137.500	130.586
Samlede omkostninger inkl. moms	687.500	652.931